

(別 添)

十 教 総 第 116 号
平 成 30 年 8 月 8 日

文部科学大臣 殿

十日町市長 関 口 芳 史 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

校舎の耐震化については、小学校5校(補強工事3校、改築工事2校)、中学校2校(改築工事2校)の耐震化工事を実施することができた。学校施設の耐震化を完了させることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

屋内体育館の吊り天井について、小学校2校(水沢小、田沢小)、中学校1校(川西中)の天井落下防止工事を実施することができた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

飛渡第一小学校は耐震補強工事に併せ、大規模改造工事を行い、老朽施設の機能改善を図りつつ、照明のLED化やトイレの洋式化を実施することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

松代小学校改築が平成25年度に完了し、松代地域から2校の小学校が平成25年度に閉校、同校への統合に伴い、旧校舎解体後跡地に屋内プールを新設することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業終了後、市長に報告し事後評価を行った。また、評価結果を当市ホームページに公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施できた。
次年度以降については、喫緊の課題であるトイレ改修工事を中心に事業を実施することとし、計画的かつ効率的な実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 十日町市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	十日町市

2 **計画作成主体** 十日町市

3 **計画期間** 平成26年度～平成28年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中条小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
中条小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年10月13日				
水沢小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年10月20日				
川西中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
川西中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年7月7日				
松代小学校	④	1301	学校水泳プール	-	-	○	平成26年12月18日				
松之山中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
松之山中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
松之山中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	×		小学校屋内体育館と共用で使用するため不要となった。			
松之山中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	×		小学校屋内体育館と共用で使用するため不要となった。			
鏡島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○					
鏡島小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		補助要件に満たなかったため中止(単費で実施した)			
飛渡第一小学校	①	0501	地震補強	校	R	○					
飛渡第一小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○					
貝野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○					
貝野小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		補助要件に満たなかったため中止(単費で実施した)			

水沢小学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	○		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日の施設整備計画変更に伴う追加
田沢小学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	○		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日の施設整備計画変更に伴う追加
貝野小学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	×	補助要件に満たなかったため中止(単費で実施した)	追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日の施設整備計画変更に伴う追加
倉俣小学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	×	補助要件に満たなかったため中止(単費で実施した)	追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日の施設整備計画変更に伴う追加
川西中学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	○		追加	平成27年2月18日	平成27年2月18日の施設整備計画変更に伴う追加