

(様式1)

十日町市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

十日町市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	86,802	66,002	
25	6,196	4,297	
26	0		
27	0		
合計		92,998	70,299

<参考>	復興基金残高	復興基金の利息額
------	--------	----------

<参考> 新潟県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	
	27	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

十日町市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	松之山地 区	市	市	直接	完了	92,600	24 ~ 24	23				24年6月工事設計業務発注。24年9月本体工事発注。 24年9月工事監理業務発注。25年3月完成(鉄骨造2階建 6戸)
															24	77,166	59,550	17,616	
															25				
															26				
															27				
															累計	77,166	59,550	17,616	
2	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松之山地 区	市	市	直接	継続	8,644	25 ~ 34	23				H25年4月入居のため、H25年度より開始 - 事業期間:10年間 - 入居6世帯分の家賃対策 25年4月~26年3月
															24	1,508	0	-	
															25	5,695	3,796	-	
															26				
															27				
															累計	7,203	3,796	0	
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松之山地 区	市	市	直接	継続	840	25 ~ 34	23				H25年4月入居のため、H25年度より開始 - 事業期間:10年間 - 入居5世帯分の家賃対策 25年4月~26年3月
															24	128	0	-	
															25	501	501	-	
															26				
															27				
															累計	629	501	0	
4	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	松之山地 区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23				24年6月工事設計業務発注。24年9月工事発注。(本体と一括 工事)
															24	8,000	6,452	1,548	
															25				
															26				
															27				
															累計	8,000	6,452	1,548	
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	0	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道府県交付分 計		0	0	0	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	86,802	66,002	19,164														
		25	6,196	4,297	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		92,998	70,299	19,164															
県・市町村交付分 合計		92,998	70,299	19,164															