

(様式1)

十日町市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

十日町市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	86,802	66,002	
25	6,196	4,297	
26	4,106	4,106	
27	4,215	4,215	
28	4,512	4,512	
29	3,741	3,741	
30	4,241	4,241	
31	0	0	
合計		113,813	91,114

<参考>	十日町市東日本大震災 復興交付金基金残高	十日町市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	十日町市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実績 **113,813**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

十日町市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	松之山地区	市	市	直接	完了	92,600	24	~	24	23				24年6月工事設計業務発注。24年9月本体工事発注。 24年9月工事監理業務発注。25年3月完成(鉄骨造2階建 6戸)	
																	24	77,166		59,550		17,616
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	合計	77,166	0	59,550		17,616
																	2	D	-	5		-
24	1,508		0																			
25	5,695		3,796																			
26	3,785		3,785																			
27	3,897		3,897																			
28	4,197		4,197																			
29	3,426		3,426																			
30	4,005		4,005																			
31																						
合計	26,513	0	23,106	0																		
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	松之山地区	市	市	直接	継続	3,203	25	~	32					23	
																	24	128		0		
																	25	501		501		
																	26	321		321		
																	27	318		318		
																	28	315		315		
																	29	315		315		
																	30	236		236		
																	31					
																	合計	2,134	0	2,006	0	
																	4	◆D	-	4	-	1
24	8,000		6,452	1,548																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
合計	8,000	0	6,452	1,548																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	
										25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
										24	86,802	0	66,002	19,164	
										25	6,196	0	4,297	0	
										26	4,106	0	4,106	0	
										27	4,215	0	4,215	0	
										28	4,512	0	4,512	0	
										29	3,741	0	3,741	0	
										30	4,241	0	4,241	0	
										31	0	0	0	0	
								143,149	市町村交付分 計		113,813	0	91,114	19,164	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
										24	86,802	0	66,002	19,164	
										25	6,196	0	4,297	0	
										26	4,106	0	4,106	0	
										27	4,215	0	4,215	0	
										28	4,512	0	4,512	0	
										29	3,741	0	3,741	0	
										30	4,241	0	4,241	0	
										31	0	0	0	0	
								143,149	合計		113,813	0	91,114	19,164	