

(様式1)

十日町市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

十日町市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	86,802	66,002	
25	6,196	4,297	
26	4,106	4,106	
27	4,215	4,215	
28	0	0	
合計		101,319	78,620

<参考>	十日町市東日本大震災 復興交付金基金残高	十日町市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	十日町市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	22,699	0	78,620

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

十日町市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	松之山地区	市	市	直接	完了	92,600	24 ~ 24	23					24年6月工事設計業務発注。24年9月本体工事発注。	
															24	77,166		59,550	17,616	24年9月工事監理業務発注。25年3月完成(鉄骨造2階建 6戸)	
															25						
															26						
															27						
															28						
															合計	77,166	0	59,550	17,616		
2	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	松之山地区	市	市	直接	継続	13,187	25 ~ 32	23					H25年4月入居のため、H25年度より開始	
															24	1,508		0		- 事業期間:10年間	
															25	5,695		3,796		- 入居6世帯分の家賃対策 25年4月~26年3月	
															26	3,785		3,785		- 入居6世帯分の家賃対策 26年4月~27年3月	
															27	3,897		3,897		- 入居6世帯分の家賃対策 27年4月~28年3月	
															28						
															合計	14,885	0	11,478	0		
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松之山地区	市	市	直接	継続	1,268	25 ~ 32	23					H25年4月入居のため、H25年度より開始	
															24	128		0		- 事業期間:10年間	
															25	501		501		- 入居5世帯分の家賃対策 25年4月~26年3月	
															26	321		321		- 入居3世帯分の家賃対策 26年4月~27年3月	
															27	318		318		- 入居3世帯分の家賃対策 27年4月~28年3月	
															28						
															合計	1,268	0	1,140	0		
4	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	松之山地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23					24年6月工事設計業務発注。24年9月工事発注。(本体と一括工事)
																24	8,000		6,452	1,548	
																25					
																26					
																27					
																28					
																合計	8,000	0	6,452	1,548	
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>													23	0	0	0	0			
														24	0	0	0	0			
														25	0	0	0	0			
														26	0	0	0	0			
														27	0	0	0	0			
														28	0	0	0	0			
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
																24	86,802	0	66,002	19,164	
																25	6,196	0	4,297	0	
																26	4,106	0	4,106	0	
																27	4,215	0	4,215	0	
																28	0	0	0	0	
														117,055	市町村交付分 計	101,319	0	78,620	19,164		
117,055	合計	101,319	0	78,620	19,164																