

1 工事名：

工事

2 工期：令和 年 月 日～令和 年 月 日

3 受注者：

4 主任監督員名：

①「施工プロセス」チェックリストは、林業土木工事標準仕様書、約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを主任監督員が確認する。

②チェック欄には、振興局及び振興事務所内での書類・写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば「□」欄に「レ」マークを記入、または、備考欄に指示事項や正状況を記入する。

③用語の定義 契約後:当初契約後 変更後:工期内に行う契約変更後。

検査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック欄				備考
				着手前	施工中			
1 施工体制	Ⅰ 施工体制一般	○工程表	・契約締結の日から起算して7日以内に、工程表を提出した。 (契約後、変更契約後)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(約款第3条) (仕様書その1 1-1-1-4 工程表)
		○コリンズ (CORINS) への登録	・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。 (請負金額が500万円以上が対象工事) (契約後、変更後、完成時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-7 コリンズへの登録)
		○建設業退職金 共済制度等	・掛金収納書を契約締結後原則1ヶ月(電子申請方式の場合は40日)以内に提出した。 (着手前)	<input type="checkbox"/>				(仕様書その1 1-1-1-50 保険の付保及び事故の補償 第7項)
			・掛金充当実績総括表を提示した。 (完成時)					<input type="checkbox"/>
			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工時1回程度)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・建設業退職金共済証紙の配付状況が受払簿等により確認できる。 (完成時)					<input type="checkbox"/>
		○施工体制台帳	・施工体制台帳を現場に備え付け、その写しを提出した。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図)
			・提出された施工体制台帳に必要書類が添付されている。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外であることを記載している。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・下請負が再下請負を行う場合に再下請通知書を元請負人に提出する旨の掲示を行っている。 (施工時の当初)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	◆建設業法施行規則第14条の3 下請負人に対する通知等
		○施工体系図	・施工体系図が現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 (施工時の当初、施工体制変更時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○労災保険関係 成立票	・「労災保険関係成立票」の標識を、公衆の見やすい場所に掲示している。 (施工時1回程度)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○建設業許可 標識	・「建設業許可票」の標識を、公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者名等が正しく記載されてい (施工時1回程度)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○法定外の 労災保険	・法定外の労災保険に加入し、その証券又はそれに代わるものの写しを監督員に提出した。 また、契約期間が工期を満たしている。 (施工時当初、工期変更時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(約款第52条) (仕様書その1 1-1-1-50 保険の付保及び事故の補償 第4、5項)
	Ⅱ 配置技術者・ 監理・主任現場 技術者	○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(約款第11条)
			・現場代理人は、「受注者の現場代理人への委任事項」について適切に処理をしている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(約款第11条)
			・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○専門技術者	・専門技術者を専任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(建設業法第26条の2)
		○作業主任者	・作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(労働安全衛生法第14条)
		○潜水作業 従事者	・潜水作業従事者を適正人員配置している(海岸工事) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 別紙-5 ① 主任監督員

検査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック欄				備考	
				着手前	施工中				完成時
1 施工体制	Ⅱ 配置技術者／現場代理人・主任技術者	○海上起重作業船団長	・海上起重作業船団長を配置している(海岸工事) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○監理技術者(主任技術者の専任制)	・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者、監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。(監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。)(着手前)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・監理技術者等が工事現場内において名札を着用している。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図 第3項)	
			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			○現場技術者	・現場技術員との対応が適切である。(建設コンサルタント等に現場技術業務を委託している場合) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-8 現場技術員)
		○下請負人の把握	・下請負人が新潟県の建設工事入札資格者である場合には、下請負契約日が営業停止、指名停止期間中でない。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-12 工事の下請負)	
		○下請負人指導責	・契約の日から起算して7日以内に、着手届と同時に下請人指導責任者配置届を提出した。(着手前・変更後)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(新潟県建設生産システム合理化指導要綱第9)	
		○緊急連絡網	・異常時、緊急時の対応・情報伝達・組織等が確立され、その図表を現場の見やすい場所に掲示している。(施工時1回程度)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 施工状況	Ⅰ 施工管理	○設計図書の照査	・約款第19条第1項(1)から(5)に係わる設計図書の照査を行ない、該当する事実の有無を報告している。(着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(約款第19第1項) (仕様書その1 1-1-1-3 設計図書の照査等)	
		○施工計画書	・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を提出して確認を求めた。(着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・所定の項目が記載され、工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出した。(着手前、変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-6 施工計画書) ・当初設計金額が500万円未満の工事で、指定工法、指定仮設のある工事、一般交通に影響のある工事、振動・騒音等公衆災害のおそれがある工事以外は施工計画書の省略が可能。「設計額500万円未満の工事の総括報告表」による報告となる。	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○施工管理・工事材料管理・出来形、品質管理	・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。(着手前・変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・工事材料の品質を証明する資料を整備、保管し、提示、又は提出している。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・工事材料を品質に影響がないように保管している。(施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・自社の管理基準を持ち、その基準により社内検査が完了している事が書面で確認できる。(施工計画提出時・完成時)	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
			・出来形、品質管理を工事の施工と並行してその都度行っていることが書面で確認できる。(段階確認時または完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(林業土木工事施工管理基準4)
			・提出が必要な工事書類が簡潔で必要以上に作成されていない。(完成時)					<input type="checkbox"/>	(土木部工事書類作成マニュアル) (写真管理基準(案))
		○現場環境改善	・電子納品媒体の内容が問題なく作成されていることを確認し、その結果を「電子納品に係るチェックシート」の「納品時チェック」欄に記録している。(完成時)					<input type="checkbox"/>	(電子協議・電子納品運用ガイドライン(案))【工事編】 4-4-8 工事完成図書(成果品:電子納品対象データ)の確認方法
			○現場環境改善	・実施について協議し、実施内容を施工計画書に記載するとともに、記載内容と現場が一致している。(着手時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○検査(確認を含む)及び立会等の調整	・監督員の立合に当たって、段階確認についてはあらかじめ段階確認願(種別、細別、施工予定時期等)を提出している。(施工時適宜)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	・段階確認の確認時期が適切である。(施工時適宜)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(林業土木工事監督技術基準別表2)	
○工事の着手	・契約締結の日から起算して7日以内(特記仕様書に定めがある場合は、その期日まで)に工事に着した。(着手時)		<input type="checkbox"/>					(財務規則第83条(工事の着手届)) (仕様書その1 1-1-1-11 工事の着手)	

## 別紙-5 ① 主任監督員

検査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック欄				備考
				着 手 前	施 工 中			
2 施工状況	Ⅰ 施工管理	○支給材料及び 賃与品	・使用予定日の14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-20 支給材料及び賃与品)
			・産業廃棄物管理票(マニフェスト)または電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認し、監督員に提示(資料を示し説明)した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-22 建設副産物 第2項)
		○建設副産物 及び建設廃棄物	・産業廃棄物処理を委託する場合、委託契約書の写しを提出した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(建設副産物特記仕様書)
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出するとともに公衆の見やすい場所に掲示した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-22 建設副産物 第4項) (再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画に関する取扱基準)
		○指定建設機械 等の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-39 環境対策)
	Ⅱ 工程管理	○工程管理	・工程のフォローアップ等を実施し、工程の管理を適切に行っている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・現場条件や設計内容の変更への対応が早く、また地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・官公庁の休日または夜間に作業を行う場合、事前に書面で連絡した。 (「施工計画書等で事前に作業実施報告」をしているものは除く。) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-45 施工時期及び施工時間の変更)
			・施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-33 週休二日の対応)
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ⅲ 安全対策	○安全活動	・新規入場者に対する安全教育を実施し、記録がある。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(元方事業者における建設現場安全管理指針第2の9)
			・安全教育・訓練を4時間/月以上実施し、記録がある。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-35 工事中の安全確保 第11項)
			・安全巡視、作業前安全ミーティング(KY等)等を実施し、記録がある。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(元方事業者における建設現場安全管理指針第2の8及び第2の11)
			・店社バトロールを適宜実施し、記録がある。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(元方事業者における建設現場安全管理指針第3の6)
			・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (同一現場で複数の業者が作業する場合に設置される) (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(元方事業者における建設現場安全管理指針第2の6)
			・使用機械、車両等の点検整備等を実施し、その記録がある。 (施工時適宜又は完成時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(労働安全衛生規則第167～169条)
			・重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録(機械の作業計画書)等がある。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(労働安全衛生規則第155条、第158条)
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(労働安全衛生規則第373条)
			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理をチェックリスト等により実施し、その記録が (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(労働安全衛生規則第244条、567条、568条)
			・架空線等上空施設、地下埋設物件等の現地調査を行い、その結果を監督員に報告している。 (着手前)	<input type="checkbox"/>				(仕様書その1 1-1-1-35 工事中の安全確保 第6、20項)
			・地下埋設物、架空線等に関する事故防止措置が実施されている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・交通誘導員、交通安全施設が配置計画に基づき適正に配置されている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			・工事現場内、資機材置場、危険物置場の整理整頓がなされている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			○安全パト ロールの指摘 事項の処理		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ⅳ 対 外 関 係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-44 官公庁への手続等)
			・地元住民や地権者との施工上必要な交渉、工事の施工についての苦情対応を適切に行い、記録が (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-44 官公庁への手続等)
			・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1 1-1-1-35 工事中の安全確保 第15項)

## 別紙-5④総括監督員・課長代理

## 「施工プロセス」のチェックリスト

(総括監督員・課長代理が確認する)

1 工事名: 工事

2 工 期: 令和 年 月 日～令和 年 月 日

3 受注者:

4 総括監督員・課長代理名:

①この「施工プロセス」チェックリストは、林業土木工事標準仕様書、建設工事請負基準約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、発注者として特に施工上必要な工程・安全管理について適切に施工されているかを総括監督員・課長代理が確認する。

②チェック欄では、農林振興部内机上での書類・写真等の確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば「□」に「レ」マークを入れ、記入欄に確認項目、指示事項や正状況等を記入する。

③用語の定義 契約後:当初契約後、 変更後:工期内に行う契約変更後。

考 査 項 目	種別	確認時期	確認項目	確認資料	記入(確認)内容	チェ ック 欄	記入欄
I 施 工 管 理	工程 (必要に応じて回数を増やす)	契約時	・提出日 ・提出内容 ・工程阻害項目	工程表 ※1-1	・工程計画のポイント (自然条件・社会条件などの外的条件に対し) ・条件明示に対する対応 (占有物・未買収地・関連工事・協議団体など) ・工程等の阻害要因 (支障物件・関連工事など)	□	(チェック日( ))
		(1回目) 中間時(繰越時、 中止解除時)	・変更項目 ・変更工程につ いて ・工程阻害項目	工程表 ※1-2	・変更内容 ・工期内完了の目途 ・工程等の阻害要因 ・関連工事、及び隣接工事の調整課題	□	(チェック日( ))
		(2回目) 中間時(繰越時、 中止解除時)	(同 上)	工程表 ※1-2	(同 上)	□	(チェック日( ))
	確認・検査 (出来高・段階・ 臨時は適宜欄を増やす)	施工時適時	・出来高割合	検査対象の資料 ※1-3	・出来高割合 ・進捗度合(工程上、遅いか早いか)	□	(チェック日( ))
		施工時適時	・段階確認項目	検査対象の資料 ※1-4	・段階確認項目 ・対象項目の良し悪し (内容は、仕様書による)	□	(チェック日( ))
		施工時適時	・臨時検査項目 ・検査結果	検査対象の資料 ※1-5	・臨時検査の必要性 ・臨時確認項目 ・検査対象の良し悪し (内容は、仕様書による)	□	(チェック日( ))
		完成時	・完了事前確認 項目 ・事前確認結果	検査対象の資料 ※1-6	・完成状況 ・確認状況の良し悪し (内容は、仕様書による)	□	(チェック日( ))

考 査 項 目	種別	確認時期	確認項目	確認資料	記入(確認)内容	チェ ック 欄	記入欄
Ⅱ 安全管理	体制	契約時	・体制	施工計画書 ※2-1	・体制 ・役割分担 ・協議会等の組織内容	<input type="checkbox"/>	( チェック日( ))
		契約時	・緊急連絡網	施工計画書 ※2-2	・緊急連絡網	<input type="checkbox"/>	( チェック日( ))
	災害(労働災害・公衆災害)	施工計画書提出時及び工法変更時	・労働災害	施工計画書 ※2-3	・建設事故起因項目 ( 自然災害)の項目 どの作業時 どういった( 事前周知点検)確認項目	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( チェック日( ))
			・公衆災害	施工計画書 ※2-4	・公衆災害起因項目 ( 公衆災害)の項目で どの作業時 どういった( 事前調査点検)確認項目	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( チェック日( ))
	教育・点検	施工計画書提出時及び工期変更時	・安全教育計画	施工計画書 ※2-5	・安全教育内容	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( チェック日( ))
		現場着手時点 3ヶ月経過時 以降6ヶ月経過時	・KY 活動状況 ・交通安全施設 等の状況	実施報告書 ※2-6	・KY 活動の内容 ・交通誘導員などの交通安全施設の配置 確認	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( チェック日( )) ( チェック日( ))
		最初の下請業者入場時、 次の主たる下請業者入場時	・新規入場者教育	実施報告書 ※2-7	・新規入場者教育の内容確認	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	( チェック日( )) ( チェック日( ))

- ※1-1
  - ・契約締結の日から起算して7日以内に、提出された工程表の内容について（約款第3条）確認。
  - ・なお、提出された工程表が、標準工期とかけ離れている場合は、再度の提出時に再確認。
  - ・条件明示に対する対応、及び工程上の阻害要因について、記入欄に、具体的に明記し、その対応等も聞き取りの上、記入。
- ※1-2
  - ・進捗状況の確認及び遅延状況のバックアップ等について記入。
  - ・中止期間が1ヶ月以上におよぶ場合は、確認対象
  - ・指示（契約）内容で工法の変更、工事量の変更（増）の場合も確認対象
  - ・ただし、工事完了で設計変更のための中止解除後のものは不要
  - ・工程上の阻害要因について、記入欄に、具体的に明記し、その対応等も聞き取りの上、記入。
  - ・協議会等の工程調整会議に積極的に参加しているか、その際の調整課題などを聞き取りの上、記入
  - ・週休二日の履行状況の確認
- ※1-3
  - ・主任監督員の資料を基に確認
- ※1-4
  - ・主たる工種を決めて、現地立合の上確認。（工種にもよるが、概ね2回程度／1工事を目標とする）
- ※1-5
  - ・臨時検査項目をはじめ、完成時に不可視状態になる工種については、事前に判断し、適切に受検の対応など。予定日等の徹底
  - ・その他、自然条件（降雪・風浪）等で完成前に検査を受ける必要があるかどうかを判断し、受検の対応など。予定日等の徹底
- ※1-6
  - ・契約工期はもとより、その他要因により早期に実施が必要かを決めて、受検
  - ・完成検査前の確認で主任監督員の指導を兼ね、気の付いたことを記入。（社内検査の状況を参考に）
  - ・週休二日の履行状況の確認
  
- ※2-1
  - ・元請責任者等の確認、及び安全活動の計画等
  - ・現場代理人の補佐的な代理人を決めているかなど
  - ・作業主任者、作業分担が明確化されているか
  - ・施工体系図をはじめ、協議会の運営、及び統括安全衛生管理義務者などについて
- ※2-2
  - ・連絡体制、及び安全管理責任者等の体系図の整備状況について
- ※2-3
  - ・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載。
  - ・元請業者からの具体的に聞き取りで確認  
（例）護岸工事の場合：雨量と危険退避水位の関係など
  - ・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
- ※2-4
  - ・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載。
  - ・元請業者からの具体的に聞き取りで確認  
（例）使用重機と架空線の関係など・地下埋設物の事前調査について
  - ・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
- ※2-5
  - ・項目、頻度、具体的実施内容が施工内容と整合しているかなど
- ※2-6
  - ・元請業者に実施状況の資料の提示を求め、確認
  - ・着手後、3月経過時に、経過状況とKY実施状況を確認し、確認サインを記す
  - ・その以降は、1回／6月程度の割合で実施する。
  - ・経過月は、実質工期で判断する（中止期間等を除いたもの）
  - ・現場着手時が1回目、3ヶ月後が2回目、9ヶ月後が3回目、回数に応じて、行を増やすが、実質工期が3ヶ月未満であれば2回目以降なし。
- ※2-7
  - ・元請業者の指導内容、実施状況を確認し、確認サインを記す。
  - ・概ね、2回程度／工事で、1回目は最初の下請け入場時、2回目は残りの主たる下請け入場時とする。

別紙-5④総括監督員・課長代理

## 「施工プロセス」のチェックリスト(記入参考例)

1 工事名: ○○○○○工事

2 工期: 令和2年4月15日～令和2年11月15日

3: 受注者

4: 総括監督員・課長代理名: ○○□□

調査項目	種別	確認時期	確認項目	確認資料	記入(確認)内容	チェック欄	記入欄
I 施工管理	工程(必要に応じて回数を増やす)	契約時	・提出日 ・提出内容 ・工程阻害項目	工程表 ※1-1	・工程計画のポイント (自然条件・社会条件などの外的条件に対し) ・条件明示に対する対応 (占用物・未買収地・関連工事・協議団体など) ・工程等の阻害要因 (支障物件・関連工事など)	<input type="checkbox"/>	・工期 令和2年4月15 日～令和2年11月15 日( ○○○日) ・着工工程表提出月日 令和2年4月15 日( 契約上のもので期間等、基本事項の確認 (以下、実質的な工程表提出時として確認、ただし繰り越し前提なら繰越時点で再提出のもので再確認)) ・掘削時、地下埋設物(ガス・水道)調査不十分、協議立会等で工程に影響→早期の協議・ ・関連工事の遅れで、工程に影響→連絡の徹底 (チェック日( 令和2 年5 月9 日 (実質的な) 施工計画書提出時))
		(1回目) 中間時(繰越時、中止解除時)	・変更項目 ・変更工程について ・工程阻害項目	工程表 ※1-2	・変更内容 ・工期内完了の用途 ・工程等の阻害要因 ・関連工事、及び隣接工事の調整課題 ・週休二日の履行状況	<input type="checkbox"/>	・工事の進捗状況(当初予定60 %→変更により50%)( 遅れ気味にパーティ増でカバー) ・変更年月日、内容(令和2年5月30日 電柱の移転、中止) ・工程管理(中止解除令和2年6月30日、竣工は令和2年12月15 日で対応の予定) ・竣工が降雪期に入る恐れあり、舗装工事の対応がポイント。→工程の加速策検討) ・月単位で週休二日が確保されている。 (チェック日( 令和2年7月2日中止解除による工期変更の工程表提出時))
		(2回目) 中間時(繰越時、中止解除時)	( 同 上 )	工程表 ※1-2	( 同 上 )	<input type="checkbox"/>	・工事の進捗状況(当初予定75 %→変更により65%)( 遅れ気味に重機台数を増やして加速) ・指示月日、内容(令和2年8月28日 交差点部を延長増) ・工程管理(増工に伴う工期延伸で、竣工は令和2年3月15日で対応) ・交差点部の工事優先し、交通解放時期を個々で円滑に実施できるかがポイント。 ・舗装工事不可能分か、敷き鉄板で対応し、来年早々に実施かで検討 (チェック日( 令和2年9月12日 指示による工事量贈工に伴う工程表提出時))
	確認・検査(増やす) (出来高・段階・臨時は適宜欄を)	施工時適時	・出来高割合	検査対象の資料1 ※1-3	・出来高割合 ・進捗度合(工程上、遅いか早いか)	<input type="checkbox"/>	出来形割合(75%)( 工程管理は、..... ) (チェック日( ))
		施工時適時	・段階確認項目	検査対象の資料 ※1-4	・段階確認項目 ・対象項目の良し悪し ( 内容は、仕様書による)	<input type="checkbox"/>	・確認項目(矢板材料) ・時期的に整合、設計書と整合 (チェック日(令和2年8月20日矢板打ち込み前))(矢板打ち込み工事着手 令和2年8月29日を確認)
		施工時適時	・臨時検査項目 ・検査結果	検査対象の資料 ※1-5	・臨時検査の必要性は ・臨時確認項目 ・検査対象の良し悪し ( 内容は、仕様書による)	<input type="checkbox"/>	・確認項目(拡幅部擁壁の基礎の場所打ち杭施工状況) ・時期的に整合、設計書と整合 ・出来形、規格内 ・品質、材料確認等をミールシートで確認 ( チェック日( ))
		完成時	・完了事前確認項目 ・事前確認結果	検査対象の資料 ※1-7	・完成状況 ・確認状況の良し悪し ( 内容は、仕様書による)	<input type="checkbox"/>	・写真整理に、工夫なし・ ・場所打ち杭の軸心に、一部規格すれすれのものあり、ほか規格内 → 原因究明 ・月単位は未達成だが、施工計画書で通期での週休2日を確保。 ( チェック日( 令和2年3月22 日 竣工検査予定日令和2年3月25日))



Ⅱ 安全管理	体制	契約時	・体制	施工計画書 ※2-1	・体制 ・役割分担 ・協議会等の組織内容	<input type="checkbox"/>	・(現場代理人)(株)〇〇組 〇〇 〇、(元請責任者)(株)〇〇組 〇〇 〇、(監理技術者)(株)〇〇組 〇〇 〇、など、 ・(現場代理人の代理)(株)〇〇組 〇〇 〇 ・(協議会設置)代表者(株)〇〇組 〇〇 〇、(協議内容等)…………… (チェック日(令和2年5月9日(実質的な)施工計画書提出時))
		契約時	・緊急連絡網	施工計画書 ※2-2	・緊急連絡網	<input type="checkbox"/>	・(連絡体制)……、(安全管理責任者)…… (チェック日(令和2年5月9日(実質的な)施工計画書提出時))
	災害(労働災害・公衆災害)	施工計画書提出時及び工法変更時	・労働災害	施工計画書 ※2-3	・建設事故起因項目 (自然災害)の項目 どの作業時 どういった(事前周知点検)確認項目	<input type="checkbox"/>	・型枠組立作業時、高所から落下→手すり先行足場の徹底、安全金具、日没工事にならないようになど ・降雨、強風後の掘削作業時 → 始業前の地山点検作業の徹底 ・重機作業の一時離脱時 → 重機の移動停止(滑り止め)徹底と、機械の停止 ・高温時の常時作業 → 熱中症対策を徹底 ・冬期間作業 → 滑り止め装具の徹底など (チェック日(令和2年5月9日(実質的な)施工計画書提出時))
			・公衆災害	施工計画書 ※2-4	・公衆災害起因項目 (公衆災害)の項目で どの作業時 どういった(事前調査点検)確認項目	<input type="checkbox"/>	・床掘、掘削時 → ガス・水道管等の損傷の未然防止に、施設図を基に掘削着手前に立合 ・機械移動時 → 高圧線などの接触事故防止で、アームの固定装着 ・資材、残土運搬時 → 交差点での注意、枝道の一時停止、標識・照明灯の施設損傷防止 ・交通切り替え時点 → 誘導の徹底で、第三者への誘導、被害の未然防止など (チェック日(令和2年5月9日(実質的な)施工計画書提出時))
	教育・点検	施工計画書提出時及び工期変更時	・安全教育計画	施工計画書 ※2-5	・安全教育内容	<input type="checkbox"/>	・1回/月の4時間の実施、ただし、4・5月計画内容に現場と不整合。(掘削作業時期に重機操作の注意項目がない。) (チェック日(令和2年5月9日(実質的な)施工計画書提出時))
		現場着手時点、3ヶ月経過時、以降6ヶ月経過時	・KY活動状況 ・交通安全施設等の状況	実施報告書 ※2-6	・KY活動の内容 ・交通誘導員、その他安全施設の配置確認	<input type="checkbox"/>	(チェック日(着工時の令和2年5月15日)) ・仮設工事での進入路設置 → 運搬系が多くなり、関連工事との間で指示が適切に実施されている模様である。 (チェック日(着工3ヶ月後の令和2年9月10日)) (工期が実質3ヵ月未満であれば、2回目以降なし) ・現場作業は、掘削作業中 → 重機作業についての注意事項が徹底されている模様である。
		最初の下請業者入場時、次の主たる下請業者入場時	・新規入場者教育	実施報告書 ※2-7	・新規入場者教育の内容確認	<input type="checkbox"/>	(チェック日(着工5ヶ月後の令和2年7月18日))(下請けがなければ、記載不要) ・土留め擁壁の型枠業者((有)〇〇〇組)の入場時→確認内容に疑問あり、作業員に遠来のものあり。 ・中に、病歴者あり(脳梗塞1人/6人、高血圧2人/6人)季節の変わり目、疲労蓄積時に注意。 (チェック日(着工8ヶ月後の令和2年11月4日))(下請けがなければ、記載不要) ・土留め擁壁のコンクリート打設業者((株)〇〇〇〇組)の入場時 → 作業員に60才年輩者あり、経験に頼るな