



①の参考資料

編	章	節	条	技書	工 種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	単位
1	2	3	2	1	掘削工	基準高▽	±50	掘削延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書測点毎、基準高は断面部の高線で測定。		mm
						法投θ	±5m -200			
					2	掘削工 (面管理の場合)	平均値	個々の計測値		mm
					平場	標高較差	±50	±150		
						法面（小段を含む）	水平または標高較差	±70	±160	

③具体例

様式-82

測定結果一覧表

主任現場監督員 現場監督員

工 種 集水構工

項 別 1

測定者 本間周衛

測定項目	基準高さ			厚さ t1			厚さ t2			厚さ t3			厚さ t4			規 図
	規格値	基準値	差	規格値	基準値	差	規格値	基準値	差	規格値	基準値	差	規格値	基準値	差	
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
NO.0+21.8	291.078	291.967	-11	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	
測定項目	厚さ t1			幅 w1			幅 w2			高さ h1			高さ h2			
規格値	-20			-30			-30			-30			-30			
基準値	-16			-24			-24			-24			-24			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
NO.0+21.8	150	150	0	800	800	0	800	800	0	1750	1755	+5	1500	1500	0	